

Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 2 квартал 2023 года

Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай





2 мероприятия,
реализуемые с
2023 г.

1
мероприятие
со сроком
начала
реализации с
2021 года

1
мероприятие
со сроком
начала
реализации с
2019 года и
завершением
2023 году

Развитие и благоустройство территорий

Источники финансирования	2 квартал 2023 год		
	план	факт	кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников)	17619,3	4419,3	25,1
федеральный бюджет	3027,7	3027,7	100
республиканский бюджет	14530,6	1330,6	9,2
местные бюджеты	61,0	61,0	100
внебюджетные источники	—	—	—

Спортивной площадки ГТО в с.Кош-Агач, Кош-Агачского района, Республики Алтай



Спортивный зал в г.Горно-Алтайске по пер.Спортивный 12



Строительство модульного спортивного зала в с.Улаган

Выполняя поручение Президента по привлечению россиян к здоровому образу жизни, Правительство РФ проводит работу по созданию в субъектах современной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в регионах стартовало строительство модульных спортзалов. Объект будет создан в с.Улаган, Республики Алтай. На эти цели из федерального бюджета предполагается 78,0 млн рублей, смогут заниматься все желающие. В 2023 году начаты работы по проектированию и подготовки основания для монтажа объекта из средств республиканского бюджета предусмотрено 3,0 млн.руб

Проектирование лыжной базы в г.Горно-Алтайске по адресу ул.Ленина 269

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» запланировано строительство лыжной базы в г.Горно-Алтайске, в 2023 году проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации, на выполнение инженерных изысканий и прохождения государственной экспертизы, заключен контракт на сумму 10,5 млн.рублей с ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект».



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ